

8. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

8.1. CRONOPROGRAMMA

Nr.	Descrizione	Durata	Inizio	GEN 2014			FEB 2014			MAR 2014			APR 2014				
				15-19	20-26	27-2	3-9	10-16	17-23	24-2	3-9	10-16	17-23	24-30	31-6	7-13	
1	Diagramma di Gantt	63/87	15/01/2014	[Gantt chart bar]													
2	Addebiamento cantiere	10/14	15/01/2014	[Red bar]													
3	Delimitazione lavori	10/14	15/01/2014	[Red bar]													
4	Marcia-piedi	5/5	17/03/2014	[Red bar]													
5	Massetti esterni in conglomerato cementizio	5/5	10/03/2014	[Red bar]													
6	Posa tubi in ghisa con fangia fibrosa	15/19	17/02/2014	[Red bar]													
7	Taglio manto stradale	8/10	29/01/2014	[Red bar]													
8	Riparazione e/o posa in opera di tubazioni in ambo	10/12	10/02/2014	[Red bar]													
9	Rinforco e rinnovo tubazioni	10/12	03/03/2014	[Red bar]													
10	Rimozione del manto stradale esistente	10/12	10/02/2014	[Red bar]													
11	Posa dei telai e dei chiusini	15/19	24/02/2014	[Red bar]													
12	Rottura manto stradale con taglia asfalto a disco	13/17	29/01/2014	[Red bar]													
13	Compattazione meccanica del terreno	0/0	---	[Red bar]													
14	Conglomerato bituminoso per strato di usura	10/12	24/03/2014	[Red bar]													
15	Scarifica di strati in conglomerato bituminoso	15/19	03/02/2014	[Red bar]													
16	Scavi eseguiti manualmente	15/19	10/02/2014	[Red bar]													
17	Scavi e sbiancamenti eseguiti con mezzi meccanici	15/19	10/02/2014	[Red bar]													
18	Tracciamento	5/7	29/01/2014	[Red bar]													
19	Emolizzo cantiere	5/5	07/04/2014	[Red bar]													